



## KONTROLLPLAN

Vid anslutning av befintlig  
fastighet till den allmänna  
anläggningen för vatten- och  
avlopp i Karlskrona kommun

Personuppgifter i ansökan behandlas i enlighet med PUL. Du medger att informationen du lämnar får lagras och bearbetas i register av förvaltning/nämnd. Du har rätt att begära utdrag och rättelser.

Anslutning till <input type="checkbox"/> Avlopp <input type="checkbox"/> Vatten	Fastighetsbeteckning
Fastighetsägare, namn	
Kvalitetsansvarig, namn	Rörinstallatör, namn
Upprättat avtal med tekniska förvaltningen om va-anslutning	Datum

### Avloppsinstallation

Detalj	Kontrollpunkt	Kontroll*	Datum	Signatur
1.1	Bortkoppling och tömning av trekammarbrunn			
1.2	Utbyte av befintliga betongrör till plaströr			
1.3	Separering av befintliga dagvattenledningar från spillvattenanslutningen			
1.4	Kontroll av servisledningens förläggning och anslutning i förbindelsepunkten			
1.5	Relationsritning utvändiga installationen			
1.6				

### Vatteninstallation

Detalj	Kontrollpunkt	Kontroll*	Datum	Signatur
2.1	Klorering av den befintliga installationen			
2.2	Provtryckning av den befintliga installationen			
2.3	Befintlig säkerhetsventils funktion			
2.4	Befintliga återsugningsskydds funktion			
2.5	Vattenmätareplacering enligt föreskrifter ur arbetsmiljösynpunkt			
2.6	Vattenmätare frostsäkert monterad			
2.7	Kontroll av att hopkoppling ej utförs av den nya installationen med den egna brunnens vatten			
2.8	Provtryckning av den nya installationen			
2.9	Fuktskydd i våtutrymmen			
2.10	Relationsritning utvändiga installationen			
2.11				

\* I rutan kontroll markeras med kryss de detaljer som skall kontrolleras av den kvalitetsansvarige för installationsarbetet. Därefter inlämnas kontrollplanen tillsammans med byggnämnan till Miljö- och byggnadsnämnden.

När respektive detalj utförts dokumenterar den kvalitetsansvarige att kontroll gjorts genom att datera och signera respektive markerad kontrollpunkt.

När arbetet färdigställts intygar den kvalitetsansvarige till Miljö- och byggnadsnämnden att kontroll utförts enligt gällande kontrollplan.